

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
Administração: ADAIR MARINHO

Resumo do Objeto: REFORMA DO CHAFARIZ DA CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA, COM PINTURA, SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ILUMINAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE CONTROLADORA PARA ILUMINAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED, INCLUÍDO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E MATERIAL.

Endereço: PRAÇA VITORIA RÉGIA S/N CENTRO XINGUARA, PARÁ
Data: 23/12/2023

Planilha de Levantamento para Medição

Item	Descrição	Quant. Orçada	Quant. Executada	% Executada	Valor Executado	Saldo Total	1ª Medição 23/12/2023
1	REFORMA CHAFARIZ DA CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA-PA					14.203,61	R\$ 14.203,61
1.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	32,0	32,0	100,0%	1.012,16	1.012,16	32,0 R\$ 1.012,16 100,00%
1.2	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	32,0	32,0	100,0%	1.050,88	1.050,88	32,0 R\$ 1.050,88 100,00%
1.3	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	32,0	32,0	100,0%	1.000,96	1.000,96	32,0 R\$ 1.000,96 100,00%
1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	18,0	18,0	100,0%	647,28	647,28	18,0 R\$ 647,28 100,00%
1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	72,0	72,0	100,0%	1.043,28	1.043,28	72,0 R\$ 1.043,28 100,00%
1.6	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	4,0	4,0	100,0%	115,36	115,36	4,0 R\$ 115,36 100,00%
1.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	25,0	25,0	100,0%	269,25	269,25	25,0 R\$ 269,25 100,00%
1.8	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,0	2,0	100,0%	98,20	98,20	2,0 R\$ 98,20 100,00%
1.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	7,0	7,0	100,0%	180,67	180,67	7,0 R\$ 180,67 100,00%
1.10	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	1,5	1,5	100,0%	197,17	197,17	1,5 R\$ 197,17 100,00%
1.11	Cabo de cobre 2,5mm ² - 750 V	21,0	21,0	100,0%	193,41	193,41	21,0 R\$ 193,41 100,00%
1.12	Cabo de cobre 1,5mm ² - 750 V	50,0	50,0	100,0%	377,00	377,00	50,0 R\$ 377,00 100,00%
1.13	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	15,0	15,0	100,0%	190,95	190,95	15,0 R\$ 190,95 100,00%
1.14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	1,0	1,0	100,0%	72,37	72,37	1,0 R\$ 72,37 100,00%
1.15	FONTE PARA ILUMINAÇÃO	1,0	1,0	100,0%	244,70	244,70	1,0 R\$ 244,70 100,00%
1.16	CONTROLADORA P/ ILMINAÇÃO	1,0	1,0	100,0%	790,58	790,58	1,0 R\$ 790,58 100,00%
1.17	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	0,25	0,25	100,0%	63,97	63,97	0,25 R\$ 63,97 100,00%
1.18	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	0,4	0,4	100,0%	49,58	49,58	0,4 R\$ 49,58 100,00%
1.19	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	100,0	100,0	100,0%	143,00	143,00	100,0 R\$ 143,00 100,00%
1.20	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	16,0	16,0	100,0%	520,96	520,96	16,0 R\$ 520,96 100,00%
1.21	BOMBA PARA CHAFARIZ 2 CV	1,0	1,0	100,0%	2.760,78	2.760,78	1,0 R\$ 2.760,78 100,00%
1.22	LAMPADA DE LED COLORIDA PARA CHAFARIZ	13,0	13,0	100,0%	3.181,10	3.181,10	13,0 R\$ 3.181,10 100,00%
Porcentagem Executada							100,00%
Valor Executado							R\$ 14.203,61
Porcentagem Executada Acumulada							100,00%
Valor Executado Acumulado							R\$ 14.203,61
Saldo Total							0,00



WEMERSON DE ARAUJO BARROS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/PA: 906562



LUCAS OLIVEIRA DANTAS
 CPF: 035.430.311-20
 PROPRIETÁRIO CALANDRINI E DANTAS LTDA
 CREA/PA: 886058