



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

RELATÓRIO DE OBRA

Meses: junho a julho/2024

Processo Administrativo nº: 10/2024/CMX

Dispensa de Licitação nº: 08/2024/CMX

Contrato Administrativo nº: 09/2024

DADOS DA OBRA						
Empresa executante	Objeto	Valor total	Etapas	Prazo de execução	Data de início	Data da conclusão
Calandrini e Dantas Ltda - ME (CNPJ nº 36.241.889/0001-46)	Construção de sombrites e reforma da sala de advogado da Câmara Municipal de Xinguara / PA.	R\$ 66.793,44	- 1ª medição: 27/06/2024 a 02/07/2024 = R\$ 33.396,70 (50% concluído). - 2ª medição: 03 a 04/07/2024 = R\$ 33.396,69 (100% concluído).	Até 90 dias Obs.: Executado em 08 (oito) dias.	27/06/2024	04/07/2024
Fotos da obra: (inserir link)		Planilhas contendo preços unitários e cronograma físico e financeiro: (inserir link)				
TERMO ADITIVO AO CONTRATO: () Sim (X) Não						

Xinguara, 05 de agosto de 2024.

Griziele Cândida Neves Souza Patrício
Agente de Contratação – Portaria nº 11/2024

Praça Vitória Régia, s/nº, Centro – CEP.: 68.555-000. Fone: (94) 3426-4077. Xinguara / Pará
Site: www.camaraxinguara.pa.gov.br